

歩道・車道の完全分離工事の 工期についてお知らせ

下記日程にて、各号棟の北側歩道のインターロッキング(レンガ状舗装)並びにバリカー(車止め)の工事を実施いたします。アプローチ部については11月16日に各棟の掲示板でお知らせしたとおりです。

工事期間 平成17年11月18(金)～平成18年1月18(水)

工事期間中はご不便・ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解とご協力をお願いします。日程は天候等により多少前後する場合がありますので、大体の目安としてください。

号棟	アプローチ部 インターロッキング			歩道部インターロッキング・バリカー			摘要
児童館 北・東				12月2日	～	12月7日	インターロッキングのみ
12号棟	11月18日	～	11月19日	12月5日	～	12月9日	
13号棟	11月19日	～	11月21日	12月7日	～	12月10日	
14号棟	11月21日	～	11月22日	12月9日	～	12月15日	一部縁石取替等
15号棟	11月22日	～	11月24日	12月9日	～	12月15日	
16号棟				12月13日	～	12月17日	
17号棟	11月24日	～	11月25日	12月15日	～	12月21日	
18号棟	11月24日	～	11月26日	12月19日	～	12月24日	
19号棟	11月25日	～	11月26日	12月19日	～	12月24日	
20号棟	11月26日	～	11月29日	12月24日	～	12月28日	一部縁石取替等
21号棟	11月28日	～	11月30日	12月24日	～	12月28日	
22号棟	11月29日	～	12月1日	12月26日	～	12月31日	
23号棟	11月29日	～	12月1日	1月10日	～	1月13日	
24号棟	11月30日	～	12月2日	1月11日	～	1月17日	
25号棟	12月1日	～	12月3日	1月11日	～	1月17日	

皆様へのお願いとご注意ならびに、ご協力いただきたい事項

工事施工日は、原則的に日曜日は除きます。

工事時間は、午前8時30分～午後5時までです。

工事中は、騒音、振動及び多少の塵埃も発生いたします。

工事中は安全保安員が常駐しています。作業現場に近づく際は安全保安員の指示に従ってください。